

Eine neue Mitte

Sachstandsbericht TOP 6.1 in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss am 27.05.2025

Die Straßenbauarbeiten im dritten Bauabschnitt werden in rund zwei Wochen abgeschlossen.

Im gleichen Zeitraum können auch die letzten Versorgertiefbauarbeiten im vierten Bauabschnitt fertig gestellt werden, sodass unmittelbar nach Fertigstellung des dritten Bauabschnittes die Straßenbauarbeiten im letzten Abschnitt begonnen werden können.

Die Arbeiten befinden sich grundsätzlich im Zeitplan.

Auf dem Kirchplatz wurden letzte Arbeiten wie das Aufstellen von Einrichtungsgegenständen und Bepflanzungen vorgenommen. Auf Grundlage erster Erfahrungen wurden hier auch Fahrradständer und Mülleimer ergänzt. Spielgeräte, Sandkasten und Sitzgelegenheiten werden bereits sehr gut angenommen.

