

Übersicht über die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen aus Zeitstufe I der Fortschreibungen 2010-2015

Ordnungsnummer	vorgesehener Baubeginn im ABK 2010	Bezeichnung der Maßnahme (Jahr der Fertigstellung)		
1.1.3	2008	Baugebiet "Ortsmitte II"/MS (2006)		
1.1.6	2012	Sanierung "Hauptstraße"/MS (2015)		
1.1.8.01	2009	Kanalsanierung "Beusenstraße"/MW (2009)		
1.2.9.1.1	2011	SW-Kanalisation BG „Wischhausstr. I"/TS (2011)		
1.2.9.1.2	2016	NW-Kanalisation BG „Wischhausstr. I"/TS (2011)		
1.2.9.1.3 (x)	2017	RRB f. 1.2.9.1.1 I + 1.2.9.2.1 II/NW (2011)		
1.2.9.2.1	2012	SW-Kanalisation BG „Wischhausstr. II"/TS (2012)		
1.2.9.2.2	2012	NW-Kanalisation BG „Wischhausstr. II"/TS (2012)		
1.3.5	2005	DRL "Lohburg"/SW (2005). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.4.4	2005	Kanalsanierung "Haarhaus"/MW (2005). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.4.5	neu	Sanierung "BG Haarhaus"/MS (2013)		
1.6.7 II	2006	BG "Brock-West"/TS (2010). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.6.8	2005	DRL "Deppengau"/SW (2005). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.7.2 II/1	2005	Strukturkonzept Teil II/1/TS (2005). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.7.2 II/2	2005	Strukturkonzept Teil II/2/TS (2009). In 5. Fortschr. als umgesetzt mitgeteilt!		
1.7.3	2013	Strukturkonzept O. Teil III/Grevener Damm (im Bau)		
1.8.1.1	2011	SW-Kanalisation BG "Kohkamp II" (2011)		
1.8.1.2	2011	NW-Kanalisation BG "Kohkamp II" (2011)		
1.8.1.3 (x)	2011	RRB f. 1.8.1.2 + 1.8.2.2/NW (2011)		
Ordnungsnummer	vorgesehener Baubeginn nach ABK 2010	künftiger Baubeginn	Bezeichnung der Maßnahme	Gründe für die Verschiebung
1.2.9 (I-III)	2017	2017	Kanalisation BG „Wischhausstr. I-III"/TS (?)	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben
1.2.9.3.1	2017	2017	SW-Kanalisation BG „Wischhausstr. III"/TS	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben
1.2.9.3.2	2017	2017	NW-Kanalisation BG „Wischhausstr. III"/TS	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben
1.2.9.3.3	2017	2017	RRB f. 1.2.9.3.1. III/NW	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben
1.8.2.1	2016	2022	SW-Kanalisation BG "Kohkamp I"/TS	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben
1.8.2.2	2016	2022	NW-Kanalisation BG "Kohkamp I"/TS	Änderung der Planungs- und Bedarfsvorgaben

Übersicht über nicht mehr erforderliche Maßnahmen aus der Fortschreibungen 2010-2015

Ordnungsnummer	Vorgesehener Baubeginn nach ABK 2010	Bezeichnung der Maßnahme	Gründe für den Wegfall
1.1.4	2016	BG "Ortsmitte III"/MS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.1.5 I	2011	Sanierung "Großer Kamp"-nördl. Abschnitt/MS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.1.5 II	2014	Sanierung "Großer Kamp"-südl. Abschnitt/MS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.1.7	2012	Sanierung "Bahnhofstr. Südl. "/MS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.1.8.02	2014	Sanierungsbereich "Dorf West"/MS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.1.9	2013	Sanierungsbereich "Dorf Nord-West"/MS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.2.10	2015	Sanierungsbereich "Dorf Ost"/TS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.2.11	2009	GE "Nord III"/TS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.4.2.1	2006	Kanalisation BG Nr. 46/Burlage/MW	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.5	2015	GE "Nord-West I"/TS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.5.1	2015	SW-GE "Nord-West I"/TS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.5.2	2015	NW-GE "Nord-West I"/TS	Befahrung u. Bewertung abwarten.
1.5.3 (x)	2015	RRB für 1.5.2/NW	Befahrung, Bewertung u. BWK-M3 abwarten.
1.6.3	2012	Strukturkonzept "Brock IV"/TS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.6.5	2008	Strukturkonzept "Brock III"/TS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.7.4	2009	Strukturkonzept O. Teil III/TS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
1.7.5	2011	Strukturkonzept O. Teil IV/TS	In 5. Fortschr. als aufgehoben mitgeteilt!
2.0 KKA	entfällt	Überprüfung der Kleinkläranlagen 100/a	UWB zuständig.
3.0 SüwVKan	jährlich	Unterhaltung Kanäle gem. SüwVKan ...	Regelung über Teilentwässerungsgebiete (TG)

Gesamtzusammenstellung aller geplanten Baumaßnahmen in zeitlicher Abfolge

Zeitfolge I (2016-2021)

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungsnummer	geplante Maßnahme	Maßn. Rubrik	Geschätzte Kosten in Mio €
1	2016	1.1.1	Neubau RW-Kanal im Michael-Keller-Weg	A1	0,185
2	2016	1.1.2	Neubau einer ADL parallel an der Westtangente als Lückenschl.	A1	0,500
3	2016	1.3.1	Neubau RW-Kanal im GE Nord (siehe auch Ordnungs-Nr. 2.2.3)	A1	0,250
4	2016	1.3.2.1	GE West Bauabschnitt 1	A1	1,850
5	2016	2.2.3	Erw. des RRB Nord II u. Neubau eines RKB (siehe Ordn.-Nr. 1.3.1)	A10	0,350
6	2016	2.1.1	Ermittl. bzw. Feststellung des San.-Bedarfs für die KA Ostbevern	A6	0,100
7	2016	1.2.1.1	TG2: Durchführung der Inspektion	A16	0,040
8	2017	1.3.2.2	GE West Bauabschnitt 2	A1	1,000
9	2017	1.3.3	WG Wischhausstraße	A1	0,550
10	2017	1.2.1.2	TG2: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,070
11	2017	1.2.2.1	TG3: Durchführung der Inspektion	A16	0,045
12	2018	2.1.2	Sanierung des Rechens und Sandfangs	A6	0,320
13	2018	2.2.1	Neubau eines RRB für die Einleitung ES 12.1	A10	0,250
14	2018	2.2.2	Neubau eines RRB für die Einleitung ES 12.3	A10	0,170
15	2018	1.2.1.3	TG2: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
16	2018	1.2.2.2	TG3: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,070
17	2018	1.2.3.1	TG1: Durchführung der Inspektion	A16	0,040
18	2019	1.2.1.4	TG2: Durchf. der Sanierungsmaßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
19	2019	1.2.2.3	TG3: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
20	2019	1.2.3.2	TG1: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,070
21	2020	2.1.3	Sanierung bzw. Erweiterung des Betriebsgebäudes mit Erneuerung der Niederspannungsanlage	A6	0,480
22	2020	2.2.4	Neubau eines RRB für die Einleitung ES 6.1	A10	0,250
23	2020	2.2.5	Neubau eines RRB für die Einleitung ES 6.2	A10	0,250
24	2020	1.2.4.1	TG5: Durchführung der Inspektion	A16	0,030
25	2020	1.2.2.4	TG3: Durchf. der Sanierungsmaßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
26	2020	1.2.3.3	TG1: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
27	2020	1.2.4.2	TG5: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,060
28	2020	1.2.5.1	TG7: Durchführung der Inspektion	A16	0,040
29	2020	3.1	Unterstützung der Unteren Wasserbehörde zur wasserrechtlichen Genehmigung der Niederschlagswasserbeseitigung im Außenbereich für Grundstücke die an eine Schmutzwasserdruckrohrleitung angeschlossen sind.	A16	-
30	2021	1.2.3.4	TG1: Durchf. der Sanierungsmaßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
31	2021	1.2.4.3	TG5: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
32	2021	1.2.5.2	TG5: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,070
33	2021	1.2.6.1	TG14: Durchführung der Inspektion	A16	0,040
Summe Zeitstufe I (2016-2021)					8,480

A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)

A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen

A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen

A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität

- A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)

Gesamtzusammenstellung aller geplanten Baumaßnahmen in zeitlicher Abfolge

Zeitfolge II (2022-2027)

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungsnummer	geplante Maßnahme	Maßn. Rubrik	Geschätzte Kosten in Mio €
34	2022	1.2.4.4	TG5: Durchf. der Sanierungsmaßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
35	2022	1.2.5.3	TG7: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
36	2022	1.2.6.2	TG14: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,070
37	2022	1.2.7.1	TG8: Durchführung der Inspektion	A16	0,030
38	2022	1.3.4	WG Kohkamp I	A1	1,000
39	2022	2.1.4	Erneuerung der Belüftungstechnik und allgem. Betonsanierung	A6	0,280
40	2022	2.2.6	Neubau eines RRB für die Einleitung ES 8	A10	0,150
41	2023	1.2.5.4	TG7: Durchf. der Sanierungsmaßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
42	2023	1.2.6.3	TG14: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
43	2023	1.2.7.2	TG8: Durchführung der Sofortmaßnahmen und Überprüfung der Netzgeometrie, -lage und -hydraulik	A16	0,060
44	2024	1.2.6.4	TG14: Durchf. der San.-Maßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
45	2024	1.2.7.3	TG8: Durchführung der Sanierungsmaßnahmen nach Priorität	A2+A3	0,200
46	2025	1.2.7.4	TG8: Durchf. der San.-Maßn. nach Priorität als Fortsetzung	A2+A3	0,200
Summe Zeitstufe II (2022-2027)					2,990

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
A10 Regenwasserrückhaltung vor Einleitung
A16 Planungen, die keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden können (z.B. BWK-M3-Nachweis, Konzepterstellung, N-A-Modelle)