

## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
III/65 öffentlich	2010/121	15.09.2010

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	30.09.2010				

### Umsetzung des Konjunkturpakets II durch die Gemeinde Ostbevern - Sachstandsbericht

#### Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

#### Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch Mittel des Konjunkturpakets II. Die Mittel werden außer- bzw. überplanmäßig beim Produkt 16.01.01 „allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

#### Folgekosten:

Durch die energetische Verbesserung werden künftig Energiekosten eingespart.

#### Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [ ] nein [ X ]

#### Sachdarstellung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2010 (Vorlage 2010/041) die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II beschlossen.

Hierzu wird folgender Sachstandsbericht abgegeben:

### **1. Josef-Annegarn-Schule**

- Erneuerung der Fenster 2. Bauabschnitt

Zur Submission der Baumaßnahme am 28.06.2010 hat nur ein gültiges Angebot vorgelegen. Da es sich um ein Angebot mit einem unangemessen hohen Preis handelte, ist die Ausschreibung aufgehoben worden. Zurzeit wird eine neue Preisanfrage durchgeführt, mit dem Ziel, günstigere Angebote zu erhalten.

### **2. Ambrosius-Grundschule**

- Austausch der Fenster im Putzbau

Der Austausch der Fenster im Putzbau ist im Zuge des Ausbaus der OGS erfolgt.

- Erweiterung der OGS incl. Sanierung Dach Abschnitt A

Die Erweiterung der OGS ist mit Beginn der Sommerferien erfolgt und so weit fortgeschritten, dass das Dach komplett erneuert und die Fenster eingebaut sind. Derzeit laufen die Innenausbauarbeiten im Dachgeschoss. Die Erneuerung der Decken im Erdgeschoss, die aus brandschutztechnischer Sicht erfolgen musste, ist abgeschlossen und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind wieder komplett nutzbar.

- Dachsanierung Abschnitt B

Die Arbeiten zur Dachsanierung sind ebenfalls mit Beginn der Sommerferien erfolgt und bis auf die teilweise Erneuerung der Dachrinnen bzw. das Streichen der Dachunterstände abgeschlossen.

- Fassade

Es erfolgt noch der Anstrich des kompletten Putzbaus (Abschnitt A/B/C). Hierfür kann das Gerüst genutzt werden, das für die Dachsanierungsarbeiten errichtet wurde.

### **3. Franz-von-Assisi-Grundschule**

- Beleuchtungsoptimierung

Die Beleuchtungsoptimierung ist für die Herbstferien 2010 geplant.

**4. Turnhalle an der Ambrosiusgrundschule**

- Sanierung der Glasbausteinwände und Sanierung der Nasszellen

Mit den Arbeiten zur Sanierung der Glasbausteinwände bzw. der Nasszellen ist im Juli begonnen worden. Die Glasbausteine sind ausgebaut und durch neue Fenster ersetzt worden. Die Duschen und Umkleiden sind komplett entkernt worden. Die Installation der neuen Leitungen ist ebenso wie die Fliesenarbeiten fast abgeschlossen. In der KW 38 (ab dem 20.09.2010) beginnen die Malerarbeiten, so dass nach den Herbstferien die Halle uneingeschränkt wieder zur Verfügung stehen wird.

**5. Kulturwerkstatt**

- Energetische Optimierung der Gebäudehülle

Der Beginn der Arbeiten ist für den Herbst 2010 geplant.

**6. Collegium Johanneum (Loburg)**

- Maßnahmen auf dem Schulgelände

Die Sportplatzsanierung soll vor den Herbstferien abgeschlossen sein.

Der Austausch der Fenster wird voraussichtlich erst nach den Herbstferien erfolgen.

Die Dämmarbeiten an den Geschossdecken zum nicht ausgebauten Dachraum in der Verwaltung, in der Aula und im Westflügel sind abgeschlossen.

---

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter

---