

Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
III/65 / öffentlich	2010/174	25.11.2010

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	09.12.2010				
Gemeinderat	16.12.2010				

Umsetzung des Konjunkturpakets II durch die Gemeinde Ostbevern - Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. Ein Beschluss ist gegebenenfalls in der Sitzung zu fassen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch Mittel des Konjunkturpakets II. Die Mittel werden außer- bzw. überplanmäßig beim Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Folgekosten:

Durch die energetische Verbesserung werden künftig Energiekosten eingespart.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [] nein [X]

Sachdarstellung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2010 (Vorlage 2010/041) die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II beschlossen. Ein erster Sachstandsbericht hierzu wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.09.2010 (Vorlage 2010/121) gegeben.

Nachfolgender Sachstandsbericht wird gegeben:

1. Josef-Annegarn-Schule

Erneuerung der Fenster 2 Bauabschnitt

Zur Submission der Fenster am 28.06.10 hat nur ein gültiges Angebot vorgelegen. Da es sich um ein Angebot mit einem unangemessen hohen Preis handelte, ist die Ausschreibung aufgehoben worden. Nach einer erneuten beschränkten Ausschreibung ist der Auftrag für die Fenstersanierung nunmehr vergeben worden. Der Umfang der Arbeiten beträgt 120.000 €. Mit den Arbeiten wird Anfang 2011 begonnen.

2. Ambrosius-Grundschule

Austausch der Fenster im Putzbau

Der Austausch der Fenster im Putzbau ist im Zuge des Ausbaus der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) erfolgt. Die Kosten betragen 80.000 €.

Erweiterung der OGS incl. Sanierung Dach – Abschnitt A

Die Erweiterung der OGS und die Arbeiten zur Dachsanierung – Abschnitt A sind zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen. In den neuen Räumlichkeiten der OGS ist noch die Inneneinrichtung fertig zu stellen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 300.000 €.

Dachsanierung Abschnitt B

Die Arbeiten zur Dachsanierung sind weitgehend abgeschlossen. Es sind noch Arbeiten für die Isolierung der Obergeschossdecke auszuführen. Die Baukosten betragen 170.000 €.

3. Franz-von-Assisi-Grundschule

Beleuchtungsoptimierung

Die Beleuchtungsoptimierung ist für die Weihnachtsferien 2010 geplant. Es werden Kosten in Höhe von 20.000 € entstehen.

4. Turnhalle der Ambrosiusgrundschule

Sanierung der Glasbausteinwände und Sanierung der Nasszellen

Die Arbeiten zur Sanierung der Glasbausteinwände bzw. der Nasszellen sind weitgehend abgeschlossen. Die Restarbeiten werden in den Weihnachtsferien ausgeführt. Die Baukosten betragen 225.000 €.

5. Kulturwerkstatt

Energetische Optimierung der Gebäudehülle

Die Ausschreibung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die eingegangenen Angebote werden derzeit vom Architekturbüro ausgewertet. Die Arbeiten mit einem Kostenumfang in Höhe von ca. 68.000 € werden Anfang 2011 beginnen.

6. Collegium Johanneum (Loburg)
Maßnahmen auf dem Schulgelände

Die Maßnahmen Sportplatzsanierung, Austausch der Fenster sowie die Dämmarbeiten an den Geschossdecken wurden im Sommer bzw. Herbst durchgeführt. Die Schlussrechnung der Maßnahmen wird derzeit vorbereitet.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates wird eine aktualisierte Übersicht hinsichtlich der dann feststehenden Aufwendungen gegeben. Gegebenenfalls wird ein Vorschlag unterbreitet, welche Maßnahme mit den eventuell nicht benötigten Mitteln durchgeführt werden soll.

Bürgermeister

Fachbereichsleiter

Sachbearbeiter
