

### Kosten Pavillons bei erfolgreichem Bürgerentscheid



Schuljahr	Klassen	Einrichtung (Fundament, Anschlüsse, Montage)	Miete	Betriebs- kosten (Reinigung, Heizung, Strom)	gesamt
2012/13	3	18.000 €	27.000 €	6.300 €	51.300 €
2013/14	5	12.000 €	45.000 €	10.500 €	67.500 €
2014/15	5		45.000 €	10.500 €	55.500 €
2015/16	3		27.000 €	6.300 €	33.300 €
2016/17	2		18.000 €	4.200 €	22.200 €
2017/18	1		9.000 €	2.100 €	11.100 €
					<b>240.900 €</b>

Bei den Berechnungen wurde auch für 2012/13 ein **volles** Schuljahr unterstellt, obwohl die Errichtung **sicherlich** erst später erfolgen wird. Preissteigerungen sind nicht berücksichtigt. Kosten Demontage sind in Kosten Einrichtung eingerechnet, fallen aber später an.

### Kosten Pavillons (hochwertigere Variante) bei erfolgreichem Bürgerentscheid



Schuljahr	Klassen	Einrichtung (Fundament, Anschlüsse, Montage) <sup>1)</sup>	Miete <sup>2)</sup>	Betriebs- kosten (Reinigung, Heizung, Strom)	gesamt
2012/13	3	30.000 €	48.000 €	6.300 €	84.300 €
2013/14	5	20.000 €	80.000 €	10.500 €	110.500 €
2014/15	5		80.000 €	10.500 €	90.500 €
2015/16	3		48.000 €	6.300 €	54.300 €
2016/17	2		32.000 €	4.200 €	36.200 €
2017/18	1		16.000 €	2.100 €	18.100 €
					<b>393.900 €</b>

<sup>1)</sup> Erhöhter Aufwand für Heizungsanschluss, Montage Klimageräte, ´zus. Transport (größere Container)

<sup>2)</sup> Erhöhter Mietaufwand für größere Container, Klimageräte, Außenraffstores, Warmwasserheizung, Akustikdecke