



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
IV /	2022/157	16.08.2022

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2022	Anhörung	öffentlich

**Löschwasserversorgung zur Sicherstellung des Grundschutzes
- Unterirdische Löschwassertanks im Ortsteil Brock sowie am Grevener Damm**

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Beim Produkt 02.07.01 „Feuer- und Bevölkerungsschutz“ sind im Haushaltsplan für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 155.000 € für unterirdische Löschwassertanks am Grevener Damm und für den Ortsteil Brock vorgesehen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Löschwassertank im Ortsteil Brock:

Die Baumaßnahme im Ortsteil Brock hat Ende Juni begonnen. Die Auftragssumme liegt hier bei rd. 75.000 € und liegt damit rd. 10.000 € über den ursprünglich ermittelten Kosten. Die genaue Abrechnung erfolgt anhand des tatsächlichen Aufmaßes vor Ort, sodass hier letztendlich von einer Unterschreitung der Auftragssumme auszugehen ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Wasserhaltung in der Baugrube konnte dann Mitte Juli der Löschwassertank mit insgesamt 60.000 Litern Fassungsvermögen eingebracht und bereits mit Wasser befüllt werden. Die Baugrube ist größtenteils wieder verfüllt und das Grundstück ist aktuell wieder als Parkfläche nutzbar. Sobald das Saugrohr zur Wasserentnahme an die Höhenlage sowie der Sonderwunsch nach Perot- sowie A-Kupplungsanschluss angepasst und montiert wurde, ist die Oberfläche der gesamten Parkplatzanlage (wassergebundene Oberfläche mit Dolomitsand) zu überarbeiten. Im Anschluss werden Bauhofmitarbeiter die Ersatzpflanzungen der Buchenhecken vornehmen. Mit einem Abschluss der Arbeiten ist bis Ende August zu rechnen.

Löschwassertank am Grevener Damm:

Für den Löschwassertank am Grevener Damm mit einem nutzbaren Löschwasserinhalt von min. 96.000 Litern fand am 29.07.2022 die Angebotsöffnung statt. Von 10 Angebotsabfragen wurde nur ein wertbares Angebot vorgelegt. Nach Prüfung des Angebotes hat die Verwaltung den Auftrag mit einer Summe von rd. 90.000 € beauftragt, welche genau im Rahmen der zuvor ermittelten Kosten liegt. Die Verwaltung befindet sich aktuell in Gesprächen mit dem Auftragnehmer, einen gemeinsamen Bauzeitenablauf für den Herbst abzustimmen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hans-Heinrich Witt
Fachbereichsleitung

Philip Dieckmann
Sachbearbeitung
