		Telgte		Everswinkel		Ostbevern		Bemerkungen:
Ausbaugröße:		40000		12500		15000		
Auslastung ungefähr:		33000+Winkh.		12000		9000		
Prozessleitsystem von:		2012/2013		2010		2005		E= aktuelles Update erhalten
Fernwirktechnik:		ja		ja		ja		
USV:		ja		ja		ja		
Backupsystem EDV:		ja		ja		ja		
Neue NSHV:		ZPW/ZKW 2012		1991		1998		E= 2015-20; O= ~ 2020
SPS S5 auf S7:		2013		alle S7-300		S7-300		O= wenige S5 maschinengebunden
BHKW / Notstrom:		2014		2012 BHKW neu		Notstrom ETO		E= altes Notstromaggregat in res.
Eisen-3-Anlage:		2014		2010		2010		E+O= Manuellsteuerung
Faulturm:		2015		2011		Aerobe Stabilis.		
Betriebsgebäude:		2011/2012		2012		keine Planung		O= energetisch Sanierung sinnvoll
Zulaufbereich:		2004		2008		neue Pumpen ?		O= Sandfangsanierung 2025-30
Belebung Belüftung (Membranen):		2005		2012		2005		Standzeit Membranen ~ 5-10 Jahre
Unterwasserbeschleuniger:		1996		2000		1995+1998		
Frachtabhängige O2-Steuerung:		Envicon		2012		2010		
Räumer und Becken:		1984		1990		1982+1998		E= Betonsanierung RÜB
								O= Beschichtung Fahrbahn Becken 2
Schlammentwässerung:		2007		Fremdfirmen		1998		
Sanierung Pumpwerke:		ZPW 2012/13		Bergkamp 2012		Goldwiese ?		O= Erneuerung SW-Pumpen sinnvoll